

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第5号

(工事名称) 滋賀県立大学工学部屋外廊下耐火被覆改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 A-10, 13	天井伏図の解体範囲で、スチールパンチングメタルビス止め取り外し範囲は、参考明細に有りませんが、別途工事と考えてよろしいでしょうか。	A-10, 13 に示す範囲を本体工事で取り外してください。
2	図面 A-10~15	ブリッジ柱、梁のラス下地（力骨9φ丸鋼）+セラミック耐火被覆材 厚 20 塗り撤去の上、下地調整の上 AEP 塗装 撤去処分と考えて宜しいでしょうか。	ブリッジ柱については、貴見のとおりです。なお、梁については、ブリッジ柱耐火被覆改修を行うにあたり必要最低限のロックウール耐火被覆材を撤去処分とします。
3	図面 A-10~15	又、同上仕様を新設し、超低汚染・高耐久 NAD 塗装型特殊ポリウレタン樹脂塗料新設と考えて宜しいでしょうか。	ブリッジ柱については、貴見のとおりです。なお、梁についてはロックウール耐火被覆材厚 25 吹付による部分補修とします。
4	図面 A-02	特記仕様書の撤去工事-6. 石綿含有建材の調査に●が記載されています。事前調査と分析まで行うのでしょうか。ご指示ください。	事前調査を行い、調査結果を書面で提出してください。
5	図面 A-02 A-10~15	今回の工事では、撤去材料にアスベストは含まれていないと考え、アスベストが含まれていた場合は、別途精算対象項目と考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。
6		以下余白	